

Инвестор:
 Заказчик: МАУ "Благоустройство Сухиничи"
 Подрядчик: ООО "Новосёл"
 Стройка: Устройство стационарных торговых киосков для реализации
 проекта благоустройства по объекту: "Комплексного благоустройства
 территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области -
 "Лучезарная базарная": реновация площади воскресного рынка

Форма по ОКУД	Код	0322001
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор номер	5	
дата	24	04 2023
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	06.10.2023	с	по
		24.04.2023	04.10.2023

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Устройство стационарных торговых киосков для реализации проекта благоустройства по объекту: "Комплексного благоустройства территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная": реновация площади воскресного рынка		5550444.44	5550444.44	5550444.44

Итого	5550444.44
Без НДС	0.00
Всего с учетом НДС	5550444.44

Заказчик (генподрядчик) _____ В.Н. Шарков
 М П
 Подрядчик (субподрядчик) _____ Н.Г. Мандажи
 М П

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
 МАУ " Благоустройство Сухиничи"

(организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "Новосёл"

(организация, адрес, телефон, факс)
 Устройство стационарных торговых киосков для реализации проекта благоустройства по объекту: "Комплексного благоустройства территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная" реновация площади воскресного рынка

(наименование, адрес)
 Устройство стационарных торговых киосков для реализации проекта благоустройства по объекту: "Комплексного благоустройства территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная" реновация площади воскресного рынка
 (наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	5
	дата
	24.04.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.04.23	24.04.2023	04.10.2023

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5550 444.44 (698,06) тыс руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
1	1	ФЕР01-02-068-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Объем=0,06912+0,06912	100 м3			0,13824					
		1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	280		38 7072	7.80		301.92		
		1	ОТ					2 184.00		301.92	30.05	9 072.70
			ЗТ	чел.-ч	280		38.7072					
			Итого по расценке					2 184.00		301.92		
			ФОТ							301.92		9 072.70
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			268.71		8 074.70
		Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			120.77		3 629.08
			Всего по позиции							691.40		
2	2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(0,15*0,40*14*2) / 100	100 м3			0,0168					
		1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	21.6		0.36288	8.02		2.91		
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш час	2.59		0.043512	79.07		3.44		
		91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш час	2.3		0.03864	123.00		4.75		
		91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш час	2.46		0.041328	89.99		3.72		
		91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12.21		0.205128	364.07		74.68		
		91.13.01-038	Машины поливочные 6000 л	маш час	1.04		0.017472	110.00		1.92		
		01 7 03.01-0001	Вода	м3	7		0.1176	2.44		0.29		
			1 ОТ					173.23		2.91	30.05	87.45
			2 ЭМ					5 268.76		88.52		
			3 в т.ч. ОТм					267.67		4.50	30.05	135.23
			4 М					17.08		0.29		
		П,Н	02 2.05.04 Щебень из плотных горных пород	м3	0							
			ЗТ	чел.-ч	21.6		0.36288					
			ЗТм	чел.-ч	20.6		0.34608					
			Итого по расценке					5 459.07		91.72		
			ФОТ							7.41		222.68
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10.89		327.34
		Пр/774-021 0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			9.93		298.39
			Всего по позиции							112.54		

3	3	ФССЦ- 02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	2,352	137,36	323,07		
			(Земляные работы, выполняемые ручным способом)						
			Объем=1,68*1,4						
			Всего по позиции				323,07		
4	4	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0168				
			Объем=(0,15*0,40*14*2) / 100						
			1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел -ч	14 4	0,24192	8 02	1 94	
			91 01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш час	1 77	0,029736	123 00	3 66	
			91 06 05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш час	4 29	0 072072	89 99	6 49	
			91 08 03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш час	7 08	0 118944	364 07	43 30	
			91 13 01-038 Машины поливомоечные 6000 л	маш час	0 74	0 012432	110 00	1 37	
			01 7 03 01-0001 Вода	м3	5	0 084	2 44	0 20	
			1 ОТ				115 49	1 94	30 05
			2 ЭМ				3 262 79	54 81	
			3 в т.ч. ОТм				171 22	2 88	30 05
			4 М				12 20	0 20	
П,Н			02 3 01 02 Песок для строительных работ природный	м3	0				
			ЗТ	чел -ч	14 4	0 24192			
			ЗТм	чел.-ч	13 88	0 233184			
			Итого по расценке				3 390 48	56 95	
			ФОТ					4 82	144 84
			Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147	147		7 09	212 91
			Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134	134		6 46	194 09
			Всего по позиции					70 50	
5	5	ФССЦ- 02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3	1,848	55,26	102,12		
			Объем=1,68*1,1						
			Всего по позиции				102,12		
6	6	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонск	т	0,034552				
			Объем=(56*0,617)/1000						
			1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел -ч	11 6	0 4008032	8 86	3 55	
			91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш час	0 15	0 0051828	115 40	0 60	
			91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0 2	0 0069104	65 71	0 45	
			08 3 03 04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0 028	0 0009675	10 200 00	9 87	
			1 ОТ				102 78	3 55	30 05
			2 ЭМ				30 45	1 05	
			3 в т.ч. ОТм				4 35	0 15	30 05
			4 М				285 60	9 87	4 51

			Н	08.4.03.03	Арматура	т	1		0.034552				
					ЗТ	чел.-ч	11.6		0.4008032				
					ЗТм	чел.-ч	0.35		0.0120932				
					Итого по расценке					418.83	14.47		
					ФОТ						3.70		111.19
				Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			3.77		113.41
				Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58			2.15		64.49
					Всего по позиции						20.39		
7	7	ФССЦ-08.4.03.03-0031			Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т		0.034552	8 014,15		276,90		
					Всего по позиции						276.90		
8	8	ФЕР06-01-001-01			Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,13824					
					Объем=0,06912+0,06912								
					1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	135	18 6624	7.80		145.57		
					91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	18	2 48832	86.40		214.99		
					91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.час	5.93	0.8197632	0.50		0.41		
					91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.12	0.0165888	65.71		1.09		
					01.7.03.01-0001 Вода	м3	1.75	0.24192	2.44		0.59		
					01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250	34.56	3.62		125.11		
					1 ОТ				1 053.00		145.57	30.05	4 374.38
					2 ЭМ				1 566.06		216.49		
					3 в т.ч. ОТм				244.39		33.78	30.05	1 015.09
					4 М				909.27		125.70		
				Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	14.10048				
					ЗТ	чел.-ч	135	18 6624					
					ЗТм	чел.-ч	18.12	2.5049088					
					Итого по расценке				3 528.33	487.76			
					ФОТ					179.35			5 389.47
				Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		182.94			5 497.26
				Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		104.02			3 125.89
					Всего по позиции						774.72		
9	9	ФССЦ-04.1.02.03-0077			Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=7,05024+7,05024	м3		14,10048	589,16		8 307,44		
					Всего по позиции						8 307.44		

10	10	ФЕР09-01-002-01	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рам основного несущего каркаса	т	2,5					
		1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел -ч	35.46	88.65	9.40	833.31		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш час	2.06	5.15	115.40	594.31		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш час	0.06	0.15	65.71	9.86		
		1	ОТ				333.32	833.30	30.05	
		2	ЭМ				241.66	604.15		
		3	в т.ч. ОТм				28.51	71.28	30.05	
П,Н		01.7.15.03	Болты с гайками	т	0					
Н		07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	2.5				
		ЗТ		чел -ч	35.46	88.65				
		ЗТм		чел -ч	2.12	5.3				
		Итого по расценке					574.98	1 437.45		
		ФОТ						904.58	27 182.63	
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93		841.26	25 279.85	
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62		560.84	16 853.23	
		Всего по позиции						2 839.55		
11	11	ТЦ_102_40_401 7000655_21.03. 2023_01	Стационарные торговый киоски индивидуальное изготовление (Материалы) Цена=185000/1,2*1,02	шт	12	157 250,00		241 304,35	7,82	
		Всего по позиции						241 304.35	1887 000.00	
12	12	ТЦ_102_40_401 7000655_21.03. 2023_01	Деревянный киоск; индивидуальное изготовление (Материалы) Цена=1500000/1,2*1,02	шт	2	1 275 000,00		326 086,96	7,82	
		Всего по позиции						326 086.96	2550 000.00	
Цоколь										
13	13	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (цоколь)	м3	0,922					
		1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел -ч	4.54	4.18588	8.31	34.78		
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш час	0.4	0.3688	86.40	31.86		
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.40568	2.44	0.99		
		11.1.03.01-0080	Брусочки обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV	м3	0.0005	0.000461	1.056.00	0.49		
		1	ОТ				37.73	34.79	30.05	
		2	ЭМ				34.56	31.86		
		3	в т.ч. ОТм				5.40	4.98	30.05	
		4	М				1.60	1.48	149.65	
Н		04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0.24	0.22128				


		Н	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0.38		0.35036					
				ЗТ	чел.-ч	4.54		4.18588					
				ЗТм	чел.-ч	0.4		0.3688					
				Итого по расценке					73.89	68.13			
				ФОТ						39.77		1 195.09	
			Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110		43.75		1 314.60	
			Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69		27.44		824.61	
				Всего по позиции						139.32			
14	14		ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,22128	424,88	94,02			
				(Конструкции из кирпича и блоков)									
				Всего по позиции						94.02			
15	15		ФССЦ-06.1.01.04-0007	Кирпич глиняный для дымовых труб, размер 250x120x65 мм, марка 150	1000 шт			0,35036	2 226,10	779,94			
				(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
				Всего по позиции						779.94			
16	16		ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			0,112					
				Объем=(0,4*14*2) / 100									
				1-4-0 Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	61.1		6.8432	9.62	65.83			
			91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	0.9		0.1008	3.28	0.33			
			91.07.07-042	Растворонасосы, производительность 3 м3/ч	маш.час	2.4		0.2688	17.56	4.72			
			01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35		0.0392	2.44	0.10			
			04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	м3	1.89		0.21168	517.91	109.63			
				1 ОТ					587.78	65.83	30.05	1 978.19	
				2 ЭМ					45.09	5.05			
				3 в т.ч. ОТм					21.38	2.39	30.05	71.82	
				4 М					979.70	109.73			
				ЗТ	чел.-ч	61.1		6.8432					
				ЗТм	чел.-ч	2.4		0.2688					
				Итого по расценке					1 612.57	180.61			
				ФОТ						68.22		2 050.01	
			Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100		68.22		2 050.01	
			Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49		33.43		1 004.50	
				Всего по позиции						282.26			
17	17		ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,112					
				Объем=(0,4*14*2) / 100									
				1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	43.56		4.87872	8.74	42.64			
			91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.час	0.02		0.00224	27.66	0.06			
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0.15		0.0168	65.71	1.10			

	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.09408	72.32	6.80		
	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.03472	1.82	0.06		
	14.5.11.02-0101	Шпателька водно-дисперсионная	т	0.051	0.005712	11 397.10	65.10		
		1 ОТ				380.71	42.64	30.05	1 281.33
		2 ЭМ				10.41	1.17		
		3 в т.ч. ОТм				1.97	0.22	30.05	6.61
		4 М				642.56	71.97		
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0.03	0.00336				
H	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.02	0.00224				
		ЗТ	чел.-ч	43.56	4.87872				
		ЗТм	чел.-ч	0.17	0.01904				
		Итого по расценке				1 033.68	115.78		
		ФОТ					42.86		1 287.94
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100		42.86		1 287.94
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49		21.00		631.09
		Всего по позиции					179.64		
18	18	ФССЦ-14.3.02.01-0341	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: КА-12 Люкс белая (Отделочные работы)	т	0,00336	25 579,93	85,95		
			Всего по позиции				85.95		
19	19	ФССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,00224	11 225,81	25,15		
			(Отделочные работы)						
			Всего по позиции				25.15		
		Итого по разделу 1 Монтаж :							
		Итого прямые затраты (справочно)					580 140.69		
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих					1 432.45		
		Эксплуатация машин					1 003.10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					120.18		
		Материалы					577 705.14		
		Строительные работы					582 496.22		
		в том числе:							
		оплата труда					1 432.45		
		эксплуатация машин и механизмов					1 003.10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					120.18		
		материалы					577 705.14		
		накладные расходы					1 469.49		
		сметная прибыль					886.04		
		Итого ФОТ (справочно)					1 552.63		
		Итого накладные расходы (справочно)					1 469.49		
		Итого сметная прибыль (справочно)					886.04		
		Итого по разделу 1 Монтаж					582 496.22		
		в том числе							

	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	326 086.96	
Итого по акту:			
	Итого прямые затраты (справочно)	580 140.69	4572 425.57
	в том числе:		
	Оплата труда рабочих	1 432.45	43 045.14
	Эксплуатация машин	1 003.10	11 726.24
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	120.18	3 611.41
	Материалы	577 705.14	4517 654.19
	Строительные работы	582 496.22	4643 208.96
	в том числе		
	оплата труда	1 432.45	43 045.14
Индекс СМР 1 кв-л 2023г. Письмо Минстроя РФ от 10.03.2023г. № 12381--ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов	1 003.10 11.69	11 726.24
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	120.18	3 611.41
Индекс СМР 1 кв-л 2023г. Письмо Минстроя РФ от 10.03.2023г. № 12381--ИФ/09	материалы	577 705.14 7.82	4517 654.19
	накладные расходы	1 469.49	44 158.02
	сметная прибыль	886.04	26 625.37
	Итого ФОТ (справочно)	1 552.63	46 656.55
	Итого накладные расходы (справочно)	1 469.49	44 158.02
	Итого сметная прибыль (справочно)	886.04	26 625.37
	Компенсация НДС при УСН с ЕЦ: (577705.14*(1003.1+120.18)+1469.49*0.1712+886.04*0.15)*0.20-229.06 ТЦ: (4517654.19+(11726.24-3611.41))+44158.02*0.1712+26625.37*0.15)*0.20	115 565.45	907 235.48
	ВСЕГО по акту	698 061.67	5550 444.44
	в том числе:		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	326 086.96	2550 000.00

Сдал: директор ООО "Новосёл"  Н.Г. Мандажи

(обязность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"  В.Н. Шарков

(обязность, подпись (инициалы, фамилия))

